

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA**

**Date**    Février 2016

| <b>Tableau</b> | <b>Description</b>                  |                |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                | Index                               | <b>Rapport</b> |
| 1              | Information du Projet               |                |
| 2              | Budget Total                        |                |
| 3              | Rapport d'avancement                |                |
| 4              | Progression des Activités du Projet |                |
| 5              | Exécution Flux de Trésorerie        |                |

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA**

**Information du Projet**

|                     |   |                 |   |
|---------------------|---|-----------------|---|
| Mon du Projet       | Programme de Tourisme Côtier Durable    |                 |   |
| Numéro du Pret      | 3383/GR-HA-1                            |                 |   |
| Unité d'Exécution   | Ministère de l'Economie et des Finances |                 | Unité Technique d'Exécution                             |
| Termes & Conditions | Date :                                  |                 | Date d'expiration du décaissement : 21 avril 2020       |
|                     | Date de Signature:                      | 20 février 2015 | Date d'Expiration du décaissement actuel: 21 avril 2020 |
|                     | Date effective du Contrat:              |                 | Prolongation (mois)                                     |
|                     | Date d'éligibilité:                     | 24 Juillet 2015 | Spéciale prolongation (mois):                           |
|                     | Date du premier décaissement :          | Juin 2015       |   |

| <b>Fonds Disponibles (US\$)</b> |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montant Actuel Approuvé         | 28,980,000.00 |
| Montant décaissé à date         | 300,000.00    |
| % Décaissé                      | 1.04%         |
| Balance                         | 28,680,000.00 |

## Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA

### Information du Projet

|                             |   |  |  |                    |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|
| <b>Objectifs Généraux</b>   | <i>Contribuer au développement socioéconomique sur la Côte Sud d'Haïti par la promotion d'un secteur du tourisme durable et inclusif.</i> |  |  |                    |
| <b>Indicateurs</b>          | <i>Produit Régional Brut (PRB) dans le Département du Sud</i>   |  | <b>Impact</b>  |                    |
| <b>Composants du Projet</b> | <b>Composants</b>   | <b>Sous- éléments</b>                              | <b>Indicateurs de Résultats</b>  | <b>Date prévue</b> |
|                             | Composante 1 : Renforcement du produit touristique  |  | Nombre total d'employés dans le secteur du tourisme dans le Département du Sud | 2020               |
|                             |   |  | Revenus moyens d'un ménage dans le Département du Sud                          |                    |
|                             |   | Taux d'Extrême Pauvreté dans le Département du Sud |  |                    |

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA</b> | <b>Budget</b> |
|---------------------------------------|---------------|

| <b>Catégories de dépenses</b>  | <b>Montant</b>    |
|--|-------------------|
| Component 1: Renforcement du produit touristique                               | 25,620,000        |
| Component 2: Gouvernance du secteur touristique et développement des capacités | 4,380,000         |
| Administration et supervision – Composante 1                                   | 3,360,000         |
| Administration et supervision – Composante 2                                   | 840,000           |
| Audits   | 300,000           |
| Evaluation   | 500,000           |
| Imprévus - Component 1   | 650,000           |
| Imprévus - Component 2   | 350,000           |
| <b>Total</b>   | <b>36,000,000</b> |
| <b>Total UTE</b>   | <b>29,930,000</b> |
| <b>Total MT</b>  | <b>5,570,000</b>  |

**PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1**

**RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Unité d'Exécution   | UTE          |
| Numéro programme    | HAL-1095     |
| Date de préparation | Février 2016 |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nom du Programme   | PROGRAMME TOURISME COTIER DURABLE |
| Numéro d'opération | 3383/GR-HA                        |

| Comp   | Produit   | Produit   | Unité   | LdB        | Planification physique |      |      |      |      |       |      | Planification financière |           |           |      |       |           |
|--------|-----------|---|---------|------------|------------------------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
|        |           |   |         |            | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | 2015 | 2016                     | 2017      | 2018      | 2019 | Total |           |
| Comp 1 | Produit 1 | Plans d'urbanisme   | prévu   | Schéma     | 0                      | 0    | 3    |      |      |       | 3    | 200,000                  | 200,000   | 0         | 0    | 0     | 400,000   |
| Comp 1 | Produit 1 | Plans d'urbanisme   | réalisé | Schéma     |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        | 0         | 0         | 0    | 0     | 0         |
|        | 1.1       | Plan d'urbanisme Aquin  | prévu   |            |                        |      | 1    |      |      |       |      | 50,000                   | 50,000    |           |      |       | 100,000   |
|        |           | Plan d'urbanisme Aquin  | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        | 1.2       | Plan d'urbanisme Côtes de Fer   | prévu   |            |                        |      | 1    |      |      |       |      | 50,000                   | 50,000    |           |      |       | 100,000   |
|        |           | Plan d'urbanisme Côtes de Fer   | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        | 1.3       | Plan d'urbanisme Port Salut   | prévu   |            |                        |      | 1    |      |      |       |      | 100,000                  | 100,000   |           |      |       | 200,000   |
|        |           | Plan d'urbanisme Port Salut   | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      |                          |           |           |      |       | 0         |
| Comp 1 | Produit 2 | Attractions patrimoniales restaurées et mises en valeur                             | prévu   | Attraction | 0                      |      | 5    |      |      |       | 5    | 60,000                   | 821,710   | 2,477,040 | 0    | 0     | 3,358,750 |
| Comp 1 | Produit 2 | Attractions patrimoniales restaurées et mises en valeur                             | réalisé | Attraction |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        | 0         | 0         | 0    | 0     | 0         |
|        |           | Restauration/mise en valeur Fort des Oliviers - Fort des Anglais                    | prévu   |            |                        |      | 2    |      |      |       |      |                          | 410,125   | 1,364,875 |      |       | 1,775,000 |
|        |           | Restauration/mise en valeur Fort des Oliviers - Fort des Anglais                    | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Restauration/mise en valeur Fort Bonnet Carré, Citadelle des platons et Camp Gérard | prévu   |            |                        |      | 3    |      |      |       |      |                          | 302,656   | 971,094   |      |       | 1,273,750 |
|        |           | Restauration/mise en valeur Fort Bonnet Carré, Citadelle des platons et Camp Gérard | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Assistance technique pour l'élaboration de TdR études pour les sites patrimoniaux   | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      | 60,000                   |           |           |      |       | 60,000    |
|        |           | Assistance technique pour l'élaboration de TdR études pour les sites patrimoniaux   | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Etudes patrimoniales pour les cinq (5) sites  | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 50,000    |           |      |       | 50,000    |
|        |           | Etudes patrimoniales pour les cinq (5) sites  | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Contre - Supervision de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)     | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 37,500    | 62,500    |      |       | 100,000   |
|        |           | Contre - Supervision de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)     | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       |           |
|        |           | Elaboration de plans de gestion des sites patrimoniaux                              | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 21,429    | 78,571    |      |       | 100,000   |
|        |           | Elaboration de plans de gestion des sites patrimoniaux                              | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       |           |
| Comp 1 | Produit 3 | Attractions touristiques restaurées et mises en valeur                              | prévu   | Attraction |                        | 1    | 1    |      |      |       | 2    | 248,000                  | 2,249,833 | 98,917    | 0    | 0     | 2,596,750 |
| Comp 1 | Produit 3 | Attractions touristiques restaurées et mises en valeur                              | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        | 0         | 0         | 0    | 0     | 0         |
|        |           | Centre d'interprétation et accueil régional à Aquin                                 | prévu   |            |                        | 1    |      |      |      |       |      | 50,000                   | 870,000   |           |      |       | 920,000   |
|        |           | Centre d'interprétation et accueil régional à Aquin                                 | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Place de la ville d'Aquin et ravalement de façades autour de la place               | prévu   |            |                        |      | 1    |      |      |       |      | 78,000                   | 1,379,833 | 98,917    |      |       | 1,556,750 |
|        |           | Place de la ville d'Aquin et ravalement de façades autour de la place               | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Cadre de Gestion environnementale et Sociale  | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      | 80,000                   |           |           |      |       | 80,000    |
|        |           | Cadre de Gestion environnementale et Sociale  | réalisé |            |                        |      |      |      |      |       |      | 0                        |           |           |      |       | 0         |
|        |           | Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) pour Saint - Louis, Aquin et les Cayes       | prévu   |            |                        |      |      |      |      |       |      | 40,000                   |           |           |      |       | 40,000    |



PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1

RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015

| Comp   | Produit    | Produit   | Unité   | LdB         | Planification physique |      |      |      |      |       |           | Planification financière |           |         |           |           |         |
|--------|------------|---|---------|-------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-----------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|        |            |   |         |             | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | 2015      | 2016                     | 2017      | 2018    | 2019      | Total     |         |
| Comp 1 | Produit 5  | Aires protégées restaurées et mises en valeur   | prévu   | Aire        | 0                      |      |      | 2    |      |       | 2         | 28,900                   | 565,600   | 150,000 | 0         | 0         | 744,500 |
| Comp 1 | Produit 5  | Aires protégées restaurées et mises en valeur   | réalisé | Aire        |                        |      |      |      |      |       |           | 0                        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       |
|        |            | <i>Etude et investissement conservation et restauration ecosystèmes cotiers Aquin et Saint Jean du Sud</i>  | prévu   |             |                        |      | 2    |      |      |       |           | 28,900                   | 565,600   | 150,000 |           |           | 744,500 |
|        |            | <i>Etude et investissement conservation et restauration ecosystèmes cotiers Aquin et Saint Jean du Sud</i>  | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       |           | 0                        |           |         |           |           | 0       |
| Comp 1 | Produit 6  | Infrastructures et services touristiques clés: débarcadères/quais   | prévu   | Débarcadère | 1                      |      | 5    |      |      | 5     | 43,750    | 3,042,378                | 2,448,872 | 0       | 0         | 5,535,000 |         |
| Comp 1 | Produit 6  | Infrastructures et services touristiques clés: débarcadères/quais   | réalisé | Débarcadère |                        |      |      |      |      |       | 0         | 0                        | 0         | 0       | 0         | 0         |         |
|        |            | <i>Quais et débarcadères : Aquin (incluant aménagement d'un tronçon de route vers la Place), Fort des Anglais - Fort des Oliviers, Port Salut et St Jean du Sud</i> | prévu   |             |                        |      | 4    |      |      |       |           | 1,277,795                | 1,182,205 |         |           | 2,460,000 |         |
|        |            | <i>Quais et débarcadères : Aquin (incluant aménagement d'un tronçon de route vers la Place), Fort des Anglais - Fort des Oliviers, Port Salut et St Jean du Sud</i> | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       |           |                          |           |         |           | 0         |         |
|        |            | <i>Aménagement du quai touristique et bord de mer des Cayes (dont étude sur le boulevard du bord de mer des Cayes)</i>  | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       | 43,750    | 1,764,583                | 1,266,667 |         |           | 3,075,000 |         |
|        |            | <i>Aménagement du quai touristique et bord de mer des Cayes (dont étude sur le boulevard du bord de mer des Cayes)</i>  | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 7  | Infrastructures et services touristiques clés: Facilité de gestion des déchets  | prévu   | Facilité    | 0                      |      | 2    | 2    |      | 4     | 15,000    | 462,648                  | 1,227,352 |         |           | 1,705,000 |         |
| Comp 1 | Produit 7  | Infrastructures et services touristiques clés: Facilité de gestion des déchets  | réalisé | Facilité    |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 8  | Plan de signalisation touristique de la région Sud installé   | prévu   | Plan        | 0                      |      | 1    |      |      | 1     | 100,000   | 210,000                  | 150,000   |         |           | 460,000   |         |
| Comp 1 | Produit 8  | Plan de signalisation touristique de la région Sud installé   | réalisé | Plan        |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 9  | Outil interactif d'information touristique (attractions, services, etc.)  | prévu   | Outil       | 0                      |      | 1    |      |      | 1     | 300,000   | 200,000                  |           |         |           | 500,000   |         |
| Comp 1 | Produit 9  | Outil interactif d'information touristique (attractions, services, etc.)  | réalisé | Outil       |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 10 | Etude connectivité Côtes de Fer - Jacmel  | prévu   | Etude       | 0                      |      | 1    |      |      | 1     | 187,500   | 312,500                  |           |         |           | 500,000   |         |
| Comp 1 | Produit 10 | Etude connectivité Côtes de Fer - Jacmel  | réalisé | Etude       |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 11 | Plan d'investissement urbain Côtes de Fer mis en oeuvre (sur base schéma)   | prévu   | Plan        | 0                      |      | 1    |      |      | 1     | 1,695,330 | 2,264,670                | 0         | 0       | 3,960,000 |           |         |
| Comp 1 | Produit 11 | Plan d'investissement urbain Côtes de Fer mis en oeuvre (sur base schéma)   | réalisé | Plan        |                        |      |      |      |      |       | 0         | 0                        | 0         | 0       | 0         |           |         |
|        |            | <i>Etudes de faisabilité et investissements (à sélectionner selon critères d'éligibilité)</i>   | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       |           | 300,000                  | 0         |         |           | 300,000   |         |
|        |            | <i>Etudes de faisabilité et investissements (à sélectionner selon critères d'éligibilité)</i>   | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       |           |                          |           |         |           | 0         |         |
|        |            | <i>Amélioration de services de base de Côtes de Fer et alentours</i>  | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       |           | 1,395,330                | 2,264,670 |         |           | 3,660,000 |         |
|        |            | <i>Amélioration de services de base de Côtes de Fer et alentours</i>  | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       |           |                          |           |         |           | 0         |         |
| Comp 1 | Produit 12 | Etudes stratégiques pour résilience des sites touristiques réalisées  | prévu   | Etudes      | 0                      |      | 4    |      |      | 4     | 540,000   | 560,000                  | 0         | 0       | 0         | 1,100,000 |         |
| Comp 1 | Produit 12 | Etudes stratégiques pour résilience des sites touristiques réalisées  | réalisé | Etudes      |                        |      |      |      |      |       | 0         | 0                        | 0         | 0       | 0         | 0         |         |
|        |            | <i>Ligne de base et plan de gestion environnementale et sociale Lozandye (Commune d'Aquin)</i>  | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       | 150,000   | 100,000                  |           |         |           | 250,000   |         |
|        |            | <i>Ligne de base et plan de gestion environnementale et sociale Lozandye (Commune d'Aquin)</i>  | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
|        |            | <i>Etude risques désastres naturels et vulnérabilité environnementale Aquin (incluant Lozandye)</i>   | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       | 150,000   | 100,000                  |           |         |           | 250,000   |         |
|        |            | <i>Etude risques désastres naturels et vulnérabilité environnementale Aquin (incluant Lozandye)</i>   | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
|        |            | <i>Etudes hydrologiques Port Salut</i>  | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       | 180,000   | 270,000                  |           |         |           | 450,000   |         |
|        |            | <i>Etudes hydrologiques Port Salut</i>  | réalisé |             |                        |      |      |      |      |       | 0         |                          |           |         |           | 0         |         |
|        |            | <i>Plan de gestion du littoral incluant les normes de construction sur les zones côtières pour Côtes de Fer, Aquin, Saint Louis du Sud, Port-Salut</i>              | prévu   |             |                        |      | 1    |      |      |       | 60,000    | 90,000                   |           |         |           | 150,000   |         |

PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1

RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015

| Comp        | Produit  | Unité       | LdB     | Planification physique |      |      |      |      |       |      | Planification financière |           |            |           |         |         |            |
|-------------|--|-------------|---------|------------------------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|------------|
|             |  |             |         | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | 2015 | 2016                     | 2017      | 2018       | 2019      | Total   |         |            |
|             | <i>Plan de gestion du littoral incluant les normes de construction sur les zones côtières pour Côtes de Fer, Aquin, Saint Louis du Sud, Port-Salut</i> | réalisé     |         |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 0         |            |           |         |         | 0          |
| Gestion UTE | Produit 21   | Gestion UTE | prévu   |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 672,000   | 672,000    | 672,000   | 672,000 | 672,000 | 3,360,000  |
| Gestion UTE | Produit 21   | Gestion UTE | réalisé |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 173,562   |            |           |         |         | 173,562    |
| Audits      | Produit 23   | Audits      | prévu   |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 30,000    | 67,500     | 67,500    | 67,500  | 67,500  | 300,000    |
| Audits      | Produit 23   | Audits      | réalisé |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 0         |            |           |         |         | 0          |
|             |  | Total       | prévu   |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 2,486,514 | 15,350,443 | 9,964,043 | 739,500 | 739,500 | 29,280,000 |
|             |  | Total       | réalisé |                        |      |      |      |      |       |      |                          | 173,562   |            |           |         |         | 173,562    |



**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA  
Suivi d'avancement semestriel**

| Période Juillet - Décembre 2015  |                              |  |                          |                          |                                   |   |                          |  |
|--|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| Extrants   | Coût total prévu du projet   | Planification du coût pour Juillet - Décembre 2015 | Coût Actuel 2er sem 2015 | Variance pour la période | Unité physique de mesure          | Résultats physiques réels Juillet - Décembre 2015 | Variance pour la période | Comments   |
|  | <i>(Montants en dollars)</i> |  |                          |                          |                                   |   |                          | <i>(si applicable souligner le montant des contributions locales)</i>  |
| <b>Composante 1: Renforcement du produit touristique</b>   | <b>5,400,000.00</b>          | <b>1,050,614.00</b>                                |                          | <b>1,065,884.00</b>      |                                   |   |                          |  |
| Elaboration de plans d'urbanisme (Aquin, Côtes de Fer, Port-Salut)   | 400,000.00                   | 200,000.00   | -                        | 200,000.00               | <i>nombre de plan d'urbanisme</i> | -   |                          | AMI publié 24/25 octobre 2015. Réception des Manifestations d'Intérêt le 6 novembre 2015. Constitution de la commission d'analyse avec le CIAT, l'UTE et MTIC. Analyse en cours depuis décembre 2015. Difficile mobilisation des partenaires.  |
| Mission de Maîtrise d'Œuvre pour le réaménagement Place Aquin (incluant études pour ravalement de façades).              | 260,000.00                   | 78,000.00  |                          | 78,000.00                | <i>Non Applicable</i>             | -   |                          | AMI publié 24/25/29 octobre 2015, 2 décembre et 30 novembre 2015. Réception des Manifestations d'Intérêt les 28 octobre et 10 décembre 2015. Onze (11) firmes ont manifesté leur intérêt. Six (6) d'entre elles ont été retenues. Le rapport ainsi que la liste restreinte ont été finalisés en décembre 2015. |
| Mission de Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un Centre d'Interprétation et Accueil Régional                        | 150,000.00                   | 50,000.00  |                          | 50,000.00                | <i>Non Applicable</i>             | -   |                          | Visite de terrain les 15 et 16 juin 2015. Rencontre de travail le 15 juin 2015 avec la Fondation Aquin Solidarité (FAS). Pourparlers en cours avec la FAS pour obtenir un terrain proche de la Place. TdR finalisés.   |
| Consultant pour les services d'élaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)                        | -                            | -  |                          | -                        | <i>Non Applicable</i>             | -   |                          | Ce document a été élaboré à l'interne à 100% à l'UTE. Le montant alloué à cette activité sera réaffecté.   |
| Assistance technique - Elaboration TdR études pour les sites patrimoniaux  | 60,000.00                    | 60,000.00  |                          | 60,000.00                | <i>Non Applicable</i>             | -   |                          | Rapport d'analyse effectué. Le consultant Ginette Chérubin a été retenu. Demande de Non Objection à la BID le 26 octobre 2015. Offres technique et financière du consultant obtenue le 13 novembre 2015. Négociations effectuées les 11 et 23 décembre 2015 en collaboration avec l'ISPAN.                     |
| Assistance technique - Elaboration TdR études techniques préparatoires aux activités de Gestion de Déchets pour 4 villes | 15,000.00                    | -  |                          | 15,000.00                | <i>Non Applicable</i>             | -   |                          | Appel à candidature pour AT infructueux. TdR finalisés et communiqués au MTIC et à la BID pour avis. Les TdR pour études préparatoires aux travaux relatifs à la gestion des déchets seront élaborés à l'interne.  |

## Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA

### Suivi d'avancement semestriel

| Période Juillet - Décembre 2015  |              |            |  |            |                       |   |   |
|--|--------------|------------|--|------------|-----------------------|---|---|
| Etudes sur la qualité et la disponibilité de l'eau à Port-Salut                        | 450,000.00   | 180,000.00 |  | 180,000.00 | <i>Non Applicable</i> | - | Demande de Proposition produite le 26 octobre 2015 à l'endroit de la firme V3. Offre de V3 obtenue le 17 novembre 2015. Rencontre avec la DINEPA le 24 novembre 2015. Révision par la DINEPA et rencontre de travail le mardi 2 décembre 2015. Négociation en cours avec la firme V3.                             |
| Travaux de restauration de la plage de Port Salut                                      | 2,700,000.00 | -          |  | -          | <i>Non Applicable</i> | - | Une étude a été réalisée par l'entreprise CREOCEAN. Les solutions proposées varient entre 7 et 9 M USD. Une contre expertise sera requise en vue de statuer sur les dites propositions  |
| Etude connectivité Côtes - de - Fer / Jacmel   | 500,000.00   | 187,500.00 |  | 187,500.00 | <i>Non Applicable</i> | - | Expressions d'intérêt réceptionnées. Rapport ainsi que la liste restreinte finalisés. Demande de NO produite le 19 novembre 2015. Ce rapport sera révisé compte tenu de la prolongation de la date de soumission des Manifestations d'Intérêt. Transmission Rapport analyse MI et DDP à la BID.                   |
| Mission de Maitrise d'œuvre pour l'aménagement du Front de Mer des Cayes               | 350,000.00   | 43,750.00  |  | 43,750.00  | <i>Non Applicable</i> | - | TdR finalisés. Des activités d'expropriation devront être engagées.   |
| Mission de Maîtrise d'oeuvre pour Attractions Naturelles                               | 225,000.00   | 61,364.00  |  | 61,634.00  | <i>Non Applicable</i> | - | TdR et AAMI finalisés et approuvés par la BID. Avis publiés dans les journaux les 21 et 22 novembre 2015. Expressions d'intérêt attendue initialement le 1er décembre 2015. Une prorogation a été faite jusqu'au 10 décembre 2015. Les Expressions d'Intérêt ont été reçues à la date dite.                       |
| Etude risques, désastres et vulnérabilité environnementale à Aquin (incluant Lozandye) | 250,000.00   | 150,000.00 |  | 150,000.00 | <i>Non Applicable</i> | - | Demande de Proposition produite le 7 octobre 2015. Les offres ont été reçues le 17 novembre 2015. La NO au rapport d'analyse des offres techniques a été produite le 8 décembre 2015 par la BID. La NO a été reçue et les firmes retenues ont été invitées à assister à l'ouverture de leurs offres financières . |
| Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour les Cayes, Aquin, Saint - Louis             | 40,000.00    | 40,000.00  |  | 40,000.00  | <i>Non Applicable</i> | - | TdR finalisés pour le choix d'une firme. Les AMI seront lancés au mois de Mars 2016.  |





PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1

EXECUTION DE FLUX DE TRESORERIE

| Composante 1 | Période   | Mars | Avril | Mai | Juin    | Juillet    | Aout       | Sept       | Oct        | Nov        | Dec        | TOTAL      |
|--------------|---|------|-------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID)             | 0    | 0     | 0   | 0.00    | 299,990.00 | 290,987.92 | 280,705.97 | 268,212.80 | 166,835.05 | 149,037.42 |            |
|              | Total des dépenses de la période par catégories budgétaires | 0    | 0     | 0   | 10.00   | 9,002.08   | 10,281.95  | 12,493.17  | 101,377.75 | 17,797.63  | 22,599.56  | 173,562.14 |
|              | Montant fonds totaux reçus                                  | 0    | 0     | 0   | 300,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 300,000    |
|              | Décassement d' Avance de Fonds                              |      |       | 0   | 300,000 |            |            |            |            |            |            | 300,000    |
|              | Remboursement de paiement effectués                         |      |       |     |         |            |            |            |            |            |            | 0          |
|              | Paiement direct au fournisseur                              |      |       |     |         |            |            |            |            |            |            | 0          |
|              | Solde final fonds disponibles                               | 0    | 0     | 0   | 299,990 | 290,988    | 280,706    | 268,213    | 166,835    | 149,037    | 126,438    |            |